

Aan:

Datum: 6 november 2017  
Zaaknummer: Zk16003918  
Afdeling: Ruimte  
Contactpersoon: M. Ririassa-de Winter  
Uw brief van:  
Onderwerp: Herinrichting Lekdijk;  
voortgang  
werkzaamheden

Geachte mevrouw, heer,

In augustus hebben wij u voor de laatste keer geïnformeerd over de werkzaamheden op het gedeelte van de Lekdijk tussen de Industrieweg en de gemeentegrens met Krimpen aan de Lek.

In de planning is het een en ander gewijzigd.

### **1<sup>e</sup> fase**

Inmiddels is de 1<sup>e</sup> fase, tussen Industrieweg en Slikslootstraat grotendeels voltooid. Op dit moment legt Oasen in de binnendijks gelegen parkeerstrook een nieuwe waterleiding aan. Direct daarna worden de parkeervakken aangelegd. Het nieuwe asfalt is al voorzien van belijning. De rode asfaltcoating op de fietsstroken zal aan het eind van alle werkzaamheden (in het voorjaar) tegelijk met de laatste asfalt-toplaag van de 2<sup>e</sup> fase worden aangebracht.

### **2<sup>e</sup> fase**

In de brief van augustus deelden wij u mee dat het de bedoeling was om begin november met het werk aan de 2<sup>e</sup> fase, tussen de Slikslootstraat en de gemeentegrens, te starten. Inmiddels is echter gebleken dat er sprake is van vervuiling in met name de af te graven kade. Wij hadden met enige vervuiling rekening gehouden. Uit aanvullend onderzoek bleek echter dat de mate van vervuiling uitgebreidere saneringswerkzaamheden noodzakelijk maakt dan wij hadden verwacht.

Aan de hand daarvan is de planning van de 2<sup>e</sup> fase aangepast.

Aanvankelijk was het de bedoeling om in november met de 2<sup>e</sup> fase te starten. Door de sanering moeten we dat uitstellen. Omdat het ons niet gewenst lijkt om rond de jaarwisseling en vlak vóór de sloop van de woning Lekdijk 71 te beginnen hebben wij nu besloten om begin februari te herstarten. Tegelijkertijd kan dan de woning worden gesloopt. Direct daarna kan dan de 2<sup>e</sup> fase in één keer worden afgerond.

### **Nieuwe planning**

Aan de hand van het vorenstaande ziet de nieuwe planning er als volgt uit:

- Tussen nu en medio januari: afrondende werkzaamheden aan 1<sup>e</sup> fase en aanleg nieuwe waterleiding in parkeerstrook (van zowel 1<sup>e</sup> als 2<sup>e</sup> fase);
- Begin februari: start 2<sup>e</sup> fase en sloop woning Lekdijk 71;
- Werk gereed: (eind) voorjaar.

### **Tijdelijke parkeersituatie**

De nieuwe parkeerstrook aan de binnendijkse zijde van de rijbaan wordt aangelegd nadat Oasen daar een nieuwe waterleiding heeft aangebracht. Eerdaags wordt de platenbaan

over het voormalige veld van DCV aangelegd, zodat op het veld achter Lekdijk 250 geparkeerd kan worden.


**Meer informatie**

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze opzichter, de heer A. Augustijn van het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard. De heer Augustijn is tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 0637-355129.

Op onze website kunt u de correspondentie en tekeningen van het plan bekijken via: <http://www.krimpenaandijssel.nl/herinrichting-Lekdijk>.

Op de site plaatsen wij de meest actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden.

Hoogachtend,  
namens burgemeester en wethouders,



mr. drs. A.E. Bosker  
directeur Ruimte